



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

OBRA: ILUMINAÇÃO GRAMADO NO ESTÁDIO
MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES

DATA: 06/2022

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%	LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	100%		
		Financeiro	R\$ 4.397,89				R\$ 4.397,89		
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico %	100%				100%		
		Financeiro	R\$ 13.332,32				R\$ 13.332,32		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	100%				50%	50%	
		Financeiro	R\$ 1.260,72				R\$ 630,36	R\$ 630,36	
4.0	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	100%				50%	50%	
		Financeiro	R\$ 60.441,93				R\$ 30.220,96	R\$ 30.220,96	
5.0	MONTAGEM ELÉTRICA	Físico %	100%				50%	50%	
		Financeiro	R\$ 41.118,68				R\$ 20.559,34	R\$ 20.559,34	
6.0	DISJUNTORES E QUADROS	Físico %	100%					100%	
		Financeiro	R\$ 8.197,49					R\$ 8.197,49	
7.0	PARA-RAIOS	Físico %	100%					50%	50%
		Financeiro	R\$ 5.365,96					R\$ 2.682,98	R\$ 2.682,98
8.0	REFLETORES	Físico %	100%						100%
		Financeiro	R\$ 157.566,61						R\$ 157.566,61
	TOTAL SIMPLES	Físico %	100%				23,70%	21,36%	54,94%
	TOTAL ACUMULADO	Financeiro	R\$ 291.681,60				R\$ 69.140,88	R\$ 62.291,13	R\$ 160.249,59

DENIS SOUZA OLIVEIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA