

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBRA DE CONSTRUÇÃO HABITACIONAL CASA MODULADA EM BLOCOS DE CONCRETO

-	PRAZO PREVISTO PARA TERMINO - 12 MESES														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		VALORES (R\$)	LICITAÇÃO			4	5	6	7	MESES				
				1	2	3					8	9	10	11	12
01	Instalação do Canteiro de Obras	físico %	38.569,97	100%											
		financeiro (R\$)		38.569,97											
02	Movimento de terra	físico %	53.989,20	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
		financeiro (R\$)		5.398,92	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	5.398,92	-	-	-	-	-	-
03	Fundações - SAPATA CORRIDA INCL. ATÉ 5%	físico %	119.431,50	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
		financeiro (R\$)		11.943,15	23.886,30	23.886,30	23.886,30	23.886,30	11.943,15	-	-	-	-	-	-
04	Estruturas	físico %	88.716,90	10,00%	20%	20%	20%	20%	20%	10%					
		financeiro (R\$)			8.871,69	17.743,38	17.743,38	17.743,38	17.743,38	8.871,69	-	-	-	-	-
05	Alvenaria de vedação	físico %	258.758,40			10%	20%	20%	20%	20%	10%				
		financeiro (R\$)				25.875,84	51.751,68	51.751,68	51.751,68	25.875,84					
06	Cobertura	físico %	602.095,50						20%	30%	30%	20%			
		financeiro (R\$)					-	120.419,10	180.628,65	180.628,65	120.419,10	-	-	-	-
07	Esquadria	físico %	431.703,60						20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		financeiro (R\$)						-	86.340,72	86.340,72	86.340,72	86.340,72	86.340,72	86.340,72	-
08	Revestimento de pisos	físico %	189.316,80					10%	20%	20%	20%	20%	10%		
		financeiro (R\$)				-	18.931,68	37.863,36	37.863,36	37.863,36	37.863,36	18.931,68	-	-	-
09	Revestimento de paredes e tetos	físico %	482.950,20					10%	20%	20%	20%	20%	10%		
		financeiro (R\$)					48.295,02	96.590,04	96.590,04	96.590,04	96.590,04	48.295,02	-	-	-
10	Louças e metais	físico %	108.241,32							20%	20%	20%	20%	20%	20%
		financeiro (R\$)						-	-	21.648,26	21.648,26	21.648,26	21.648,26	21.648,26	21.648,26
11	Pintura	físico %	172.923,30								10%	20%	20%	20%	50%
		financeiro (R\$)							-	-	17.292,33	34.584,66	34.584,66	86.461,65	
12	Instalações sanitárias	físico %	104.376,90					10%	20%	20%	20%	20%	10%		
		financeiro (R\$)				-	10.437,69	20.875,38	20.875,38	20.875,38	20.875,38	10.437,69			
13	Instalações hidráulicas	físico %	66.108,60					10%	20%	20%	20%	20%	10%		
		financeiro (R\$)				-	6.610,86	13.221,72	13.221,72	13.221,72	13.221,72	6.610,86	-	-	-
14	Instalações elétricas	físico %	519.194,40					10%	20%	20%	20%	20%	10%		
		financeiro (R\$)				-	51.919,44	103.838,88	103.838,88	103.838,88	103.838,88	51.919,44	-	-	-
15	Serviços complementares externos	físico %	88.059,00										20%	30%	50%
		financeiro (R\$)						-	-	-	-	17.611,80	26.417,70	44.029,50	
TOTAL PARCIAL			3.324.435,59	55.912,04	43.555,83	78.303,36	104.179,20	240.373,89	479.645,61	599.982,12	586.882,85	518.089,79	296.380,15	168.991,34	152.139,41
TOTAL ACUMULADO				55.912,04	99.467,87	177.771,23	281.950,43	522.324,32	1.001.969,93	1.601.952,05	2.188.834,90	2.706.924,69	3.003.304,84	3.172.296,18	3.324.435,59
% PARCIAL				1,68%	1,31%	2,36%	3,13%	7,23%	14,43%	18,05%	17,65%	15,58%	8,92%	5,08%	4,58%
% ACUMULADO				1,68%	2,99%	5,35%	8,48%	15,71%	30,14%	48,19%	65,84%	81,42%	90,34%	95,42%	100,00%

Emílio Colombi  
Engenheiro Civil - CREA: ES-041421/D